VOTO

Trata-se de tomada de contas especial, em fase de recurso de reconsideração, em razão de irregularidades na execução do Convênio PGE-43/1992, celebrado entre o DNOCS e o município de Granja/CE, cujo objeto era a construção da Barragem Paula Pessoa. A empresa Coesa Engenharia Ltda. foi condenada, em solidariedade com o ex-prefeito Esmerino Oliveira de Arruda Coelho, ao ressarcimento do dano causado ao erário e ao pagamento de multa. O débito é decorrente do pagamento por serviços acima dos valores constantes da tabela de referência da autarquia.

2. O recurso de reconsideração interposto pela Coesa pode ser conhecido, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do Tribunal.

3. O auditor da Serur, na instrução de peça 109, que obteve a anuência dos dirigentes da unidade técnica e do representante do MP/TCU, propõe negar provimento ao recurso.

4. Com efeito, a empresa não traz elementos de convicção suficientes para alterar, na essência, a deliberação recorrida. A recorrente se limita a repetir, em grande parte, argumentos já apresentados por ocasião de suas alegações de defesa, todos adequados e exaustivamente examinados pela Secretaria de Recursos.

5. A empresa pleiteia, inicialmente, o arquivamento do processo, ante o longo tempo decorrido entre os fatos e a citação e o disposto na IN 71/2012 e sua antecessora 56/2007.

6. Com efeito, o chamamento da recorrente ao processo ocorreu mais de dez anos após os fatos. Primeiro, como já assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Contas, as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, conforme disposto no art. 37, § 5º. Ademais, o disposto nas INs 71/2012 e 56/2007 não gera automaticamente um direito absoluto ao arquivamento do processo. Trata-se de um balizador, que pode indicar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, que deve ser aferido no caso concreto. Não foi o que ocorreu neste processo, porquanto presente nos autos farta documentação sobre a qual travou-se a discussão objeto desta TCE.

7. O recurso pede ainda que seja aplicada ao caso em exame a mesma solução adotada nas Barragens de Oiticica/RN e Saco/PB, cujas TCEs foram arquivadas.

8. Também não é possível acatar o pedido. É que as situações são distintas e não comportam paralelo com o caso em exame, pois, como alertado pela unidade técnica, naqueles processos não foi possível estabelecer com precisão o sobrepreço, diferentemente do verificado nesta TCE relativa à barragem de Paula Pessoa, onde ele está perfeitamente delineado.

9. Faço apenas uma ressalva; entendo que deva ser aceito o argumento referente ao atraso no pagamento relativo à contrapartida da prefeitura, o que implica em dar provimento parcial ao recurso, reduzindo-se o valor do débito e, em consequência, a multa aplicada.

10. O débito atribuído aos responsáveis corresponde à diferença entre o total pago pela execução de 7,07 quilômetros da estrada de acesso (Cr\$ 1.202.952.245,81) e o valor constante da tabela do DNOCS para a mesma data (Cr\$ 933.725.774,61), chegando-se à quantia de Cr\$ 269.226.471,20, valor pelo qual a recorrente foi condenada, em solidariedade com o ex-prefeito Esmerino Oliveira de Arruda Coelho.

11. O montante total referente à estrada de acesso, Cr\$ 1.202.952.245,81, em valores de setembro de 1992, refere-se ao valor medido, considerando os preços unitários do contrato e o reajuste devido (peça 1, pp. 18-20). Já os valores atribuídos ao DNOCS e à prefeitura decorrem da proporção da contrapartida prevista no Convênio, conforme Cláusula Quarta, item II, alínea “a” (peça 1, p. 61).

12. O pagamento à empresa foi efetuado da seguinte maneira: Cr\$ 1.000.000.000,00 em 13/10/92 com recursos federais transferidos ao município, e Cr\$ 300.000.000,00 em 24/3/93, correspondentes à contrapartida da prefeitura.

13. Portanto, assiste razão à Coesa quando argumenta que a parcela referente à contrapartida da prefeitura foi efetuada somente em março de 1993, portanto com seis meses de atraso, em ambiente

de altas taxas inflacionárias. Com efeito, o cálculo do débito atribuído à recorrente deve levar em conta a data do efetivo pagamento, pouco importando se feito com recursos federais ou municipais. Condená-la sem levar isso em consideração é imputar-lhe um dano acima do efetivamente ocorrido.

14. Aqui cabe uma observação: a empresa alega que recebeu da prefeitura o valor nominal de Cr\$ 206.593.560,00. No entanto, foram pagos, efetivamente, Cr\$ 300.000.000,00 em 24/3/93, como demonstram os documentos de peça 1, pp. 68-69.

15. Pois bem. Se deflacionarmos esse valor para outubro de 1992, com a utilização do índice previsto no contrato firmado entre a Coesa e o município de Granja (INCC), chegamos ao montante de Cr\$ 97.944.901,37. Portanto, a empresa recebeu, em verdade, Cr\$ 1.097.944.901,37 (em valores referentes a outubro de 1992). Em consequência, o débito a ser suportado pela empresa é Cr\$ 146.219.126,76 (Cr\$ 1.097.944.901,37 - 933.725.774,61), e não Cr\$ 269.226.471,20.

16. A partir dessas ponderações, é intuitivo concluir que as participações da União e do município no convênio sofreram forte alteração. Dos 30% (da quantia transferida pela União) ajustados inicialmente, o município passou a contribuir com apenas 9,79%. Para restabelecer a relação inicial, e considerando que o valor devido à empresa pelos serviços executados é de Cr\$ 933.725.774,61, o DNOCS deveria ter pago à recorrente Cr\$ 718.250.595,85, enquanto o município deveria ter sido responsável por Cr\$ 215.475.178,76. Portanto, como a autarquia repassou Cr\$ 1.000.000.000,00, ela deveria ser ressarcida em exatos Cr\$ 281.749.404,15. À empresa cabe, como mencionei acima, devolver Cr\$ 146.219.126,76. O restante é, em tese, de responsabilidade do município. O argumento da unidade técnica de que a correção monetária devida pelo atraso no pagamento não deve ser suportada pela União e, em consequência, integra o débito da recorrente, é apenas em parte correto; é que tal prejuízo deve ser imputado a quem lhe deu causa, o ente conveniente, e não à empresa. Ocorre que, evidentemente, não é cabível, diante do reduzido montante do débito, promover nova citação para incluir o município no polo passivo desta TCE.

17. Portanto, entendo que deva ser dado provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pela Coesa, diminuindo-se o valor do débito para Cr\$ 146.219.126,76, com a consequente redução da multa para R\$ 8.000,00.

Diante do exposto, acolho a proposta da unidade técnica e voto por que o Tribunal adote o acórdão que submeto ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 31 de maio de 2017.

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator